

Bau- und Betriebsausschuss

23.11.2023

Stand Investitionsprojekte Fachdienst
Tiefbau

KAG-Ausbau Bahnhofstraße (Grutkamp – Frankf. Str.)

- Gesetzliche Vorgaben aus Wasserrecht und Verkehrssicherung:
- Bahnhofstraße: Haupterschließungsstraße (3.200 Kfz/d); Fahrbahn und Nebenanlagen marode und erneuerungsbedürftig!
- Stadt hat **Verpflichtung** aus dem Ziel der WRRL, das Straßenoberflächenwasser zu reinigen, um Gewässer in einen guten Zustand zu überführen; daher Erneuerung RW-Kanal und RW-Behandlung notwendig!
- Erneuerung Straße, Nebenanlagen + RW-Kanal sind beitragsfähige Maßnahmen gemäß KAG ; Fahrbahn 50%, Nebenanlagen: 65%, Land: 50%
- Anliegerversammlung hat am 11.05.22 stattgefunden! Bau- und Betriebsausschuss hat am 09.06.22 die vom Planungsbüro A + B erstellte und vom BuBA favorisierte Trassenplanung Variante 4 beschlossen (DS 17/383 mit Anlagen 1-5).
- Zusätzliche Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Baumschutz ist zu beachten!
- **Ingenieurleistungen (LP'en 5-8) sind an das Ing.-büro Kottowski vergeben worden. Zur Zeit Erarbeitung und Vervollständigung der Ausführungsplanung. Änderungen wurden im Bereich der Bushaltestellen, der Kreisverkehre und im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße notwendig. Abstimmung zur Baumfällung mit ULB Kreis Wesel noch erforderlich! ULB verlangt die Beteiligung des Naturschutzbeirates!**
- **SW-Kanalinspektion und Bodenuntersuchungen werden z.Zt. ausgeführt; Auswertungen stehen noch aus. Vermessung ist fortzuführen; Ökologische Baubegleitung ist noch zu beauftragen!**
- **Bauablaufplan ist durch das Ing.-Büro zu erstellen!**

Förderprojekt: Ausbau Alte-Hünxer-Straße

- Beschluss BuBA am 26.09.19
- Erster Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung am 20.12.2021 eingegangen! Gesamtkosten: 6,0 Mio €; Stand Antragsstellung
- Zuwendungsfähige Kosten: 3,2 Mio €
- Landesmittel 2,413 Mio € (75%)
- Erstmalige Bereitstellung Zuwendung: 100 T € in 2022 abgerufen;
- **Ergänzungsbescheid am 08.11.2022 eingegangen!**
- **Zuwendungsbeträge 1,0 Mio € in 2024!**
- **Aktualisierte Schätzung Gesamtkosten Straßenbau 8,4 Mio €
→ Kostenänderungsantrag nach Submission erforderlich**
- **Zur Zeit: Vervollständigung Ausführungsplanung Kanalbau LP 5;**
- **Zusammenstellung Vergabeunterlagen LP 6 (Vorbereitung Vergabe)**
- **Öffentliche Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten im vierten Quartal (DS 17/535) in Vorbereitung!**
- **Bauüberwachung ist beauftragt!**

Weitere Förderprojekte

- Vergabe Ing.-leistungen Rathausplatz-Ost 2. BA erfolgt.
Zuwendungsbescheid über 882 T € eingegangen!
Abstimmung mit Privateigentümern ist erfolgt!
- Anträge der geförderten barrierefreien Bushaltestellen (BA'e 3 – 6) werden vervollständigt! Neuanträge auf Basis 100% Zuwendungsanteil eingereicht!
- Überquerungshilfe Breiter Deich (DS 17-431). Noch keine Nachricht vom Ministerium über Bewilligung! Z.Zt. Abstimmung mit Landesbetrieb zur Baulast der Ampelanlage. Vertragliche Regelung erforderlich!
- Umsetzung Wirtschaftswegekonzzept
Förderantrag In den Schlägen(1.200m)

Fertiggestellte Baumaßnahmen

Dinslakener Straße

Für die 2019 fertiggestellte Baumaßnahme ist die Schlussrechnung eingegangen und geprüft.

Zur Zeit Beitragsabrechnung nach KAG und Bearbeitung Widerspruchsbescheide. Versand der Bescheide: November 2023!
Abrechnung der KAG Maßnahme ohne Förderanteil des Landes!

Parkstraße:

Anbindung an die B 8/Ausführung erfolgt! Abnahme: März 2023!

Fertiggestellte Baumaßnahmen

Straßen-, Kanalbau Föhrenweg

Fertigstellung: Januar 2023, Abnahme: 02.02.2023 !

Schlussrechnung ist geprüft!

Z.Zt. Ermittlung der beitragsfähigen Aufwendungen!

Förderantrag Straßenbaubeiträge ist bei der BR D'dorf einzureichen!

Laufende DB Projekte

Kreuzungsanlagen 3. Gleis Betuwe PFA 1.4 + PFA 2.1 + PFA 2.2:

EÜ Schwanenstraße – RW-Kanal Leitungsquerung steht noch an!

EÜ Steinstraße – RW-Kanal + RW Pumpe zur Zeit Genehmigungsplanung

EÜ Bahnhofstraße - Laufende Bauarbeiten

EÜ Rönkenstraße – Anschluss des Rad-, Fußweges noch herzustellen

Alter Hammweg - Neue Pumpstation ausgeschrieben GWN, Stadt

EÜF Grenzstraße - Fußgängerunterführung mit GWN im Bau, Rampen sind noch herzustellen. **Öffnung ca. Ende 2024**

EÜ Spellener Straße – DB hat Planung und Bauauftrag herausgegeben

Leitungsverlegung der Druckrohrleitung Kasselweg – Lippegelächis in einem Teilabschnitt (DS 17-545 1. Erg.) – Arbeiten ausgeschrieben!

Laufende Projekte in der Planung

Straßen-, RW-Kanal Holthausener Straße, Posaunenstraße

Konzept für Gewässerumbau Bruckhausener Leitgraben an der Rönkenstraße

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Hydraulische RW-Kanalсанierung Weseler Straße (ALG-Schule bis Elisabethstr.) DS 17-364

Bodenuntersuchungen B-plan 128 (Heidesiedlung)

Reaktivierung Oststrecke Kreisbahn

Kreisverkehr Alexander-, Bahnhofstraße; z:Zt. Abrechnung der Planung

Ausbau Straße Vorderbruchweg –

Radweg Mehrstraße:

Bau grundsätzlich nach StrWG zulässig. Kein Genehmigungsverfahren erforderlich!

Eingriffs-,Ausgleichsregelung aufzustellen.

Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde!

Fortschreibung Zuwendungsantrag Ende Mai 23 eingereicht!

Aufnahme ins Förderprogramm beantragt!

Fortschreibung Generalentwässerungsplanung ist beauftragt!

RW-Behandlung Einleitungsstelle Friedhofstraße – Entwurfsplanung wird erstellt!

Endausbau Handwerkerstraße – Ausschreibung ist erstellt!

Dorfplatz Götterswickerhamm i.R. Deichsanierung

Regenklärbecken Friedhofstraße

Laufende Bauaufträge

- Arbeiten zur Verlegung Glasfaserkabel (Giganetz) im Stadtgebiet laufen!
- FN: Arbeiten zur Verlegung von Fernwärmeleitungen in der Friedhofstraße KW 23 bis KW 34 bis auf Querung der Rönkenstraße fertig, Rönkenstr. 1. BA 100 m fast fertig; Heideweg, Am Industriepark (KW 23 bis KW 52!)
- Arbeiten zur Sanierung des Regenklärbeckens Zunftweg fertiggestellt und abgenommen!
- An der Schule: Bauauftrag erteilt! Parkplatz sowie Straßen-, Kanalbau in der Straße „An der Schule“!
- Straßen-und Kanalbau Grenz-, Birkenweg: Veröffentlichung der Ausschreibung Anfang Dezember 2023!