

Ablauf- und Zeitplan

für den Umbau eines Tennengroßspielfeldes zum Kunstrasenplatz auf dem Gelände des Sport- und Quartierszentrums Rönkenstraße

Die Stadt Voerde gehört zu den Kommunen mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept (siehe Schreiben des Landrates vom 29.05.2018). Deshalb und weil auch der auf der Sportanlage Rönkenstraße ansässige Sportverein TV Voerde keine ausreichenden Rücklagen besitzt, können die für den angestrebten Kunstrasenplatz erforderlichen Modernisierungsarbeiten ohne Zuwendungen nicht in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Dementsprechend ist die Baumaßnahme noch nicht in der für das laufende Jahr 2018 erarbeiteten Haushaltsplanung vorgesehen.

Um die Errichtung des Kunstrasenplatzes durch Zuwendungen zu ermöglichen, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 03.07.2018 die Verwaltung beauftragt, den hier vorliegenden Förderantrag fristgerecht zu stellen.

Auf Grundlage des nunmehr erfolgten Antrages wird der Stadtrat nach den Sommerferien (voraussichtlich am 09.10.2018) eine Sitzungsvorlage beraten und sicherlich auch beschließen, die empfiehlt, dass im Falle eines positiven bzw. zumindest in Aussicht gestellten (Zuwendungs-)Bescheides die für die Umsetzung des Projektes erforderlichen finanziellen Mittel und die zu erwartenden Zuwendungen bei der Haushaltsplanung 2019 zu berücksichtigen sind (Sicherung des 10%-tigen Eigenanteils der Stadt Voerde in den betroffenen Haushaltsjahren bis 2022).

Die Haushaltssatzung 2019 einschließlich des Konzeptes der Haushaltssicherung wird dann im Frühjahr 2019 der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Ähnlich wie in diesem Jahr und in vergangenen Jahren ist die entsprechende Genehmigung des Landrates erst frühestens im Mai 2019 zu erwarten.

Das bedeutet, dass voraussichtlich erst ab Juni 2019 die Vergabeverfahren erfolgen können für die zu beauftragenden Gutachten, Untersuchungen und Planungen, die den für das angestrebte Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen und letztlich der eigentlichen Baumaßnahme vorangehen müssen.

Daher wird derzeit von folgendem zeitlichem Ablauf ausgegangen:

Jahr 2018:

06/2018 – 07/2018:

Planungen für die Erarbeitung des bis 31.07.2018 einzureichenden Förderantrags

Jahr 2019:

01/2019 – 05/2019:

Vorbereitung der Vergabeverfahren für zu beauftragende Gutachten, Untersuchungen und Planungen; hierfür ggfl. erste Behördenabstimmungen (siehe unten)

05/2019:

Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 einschließlich des Konzeptes der Haushaltssicherung

06/2019 – 08/2019:

Beauftragung von ersten Gutachten, Untersuchungen und Planungen

09/2019 – 12/2019:

Durchführung erster Untersuchungen und Erstellen erster Gutachten und Planungen; hierfür auch Abstimmung mit wasserbehördlichen, naturschutzrechtlichen u.a. Genehmigungsbehörden

Jahr 2020:

12/2019 – 04/2020:

Beauftragung und Durchführung/Erstellung weiterer Untersuchungen, Gutachten und Planungen auf Grundlage der Ergebnisse / Erkenntnisse der o.g. Gutachten, Untersuchungen und Planungen; weitere Abstimmung mit o.g. Behörden

05/2020:

Beantragung erforderlicher Genehmigungen (siehe Bericht zum Sachstand der bauaufsichtlichen oder sonstigen Genehmigungen)

06/2020 – 07/2020:

Einreichen der Gutachten, Planungen, Kostenberechnungen und anderer erforderlicher Unterlagen beim Zuwendungsgeber

08/2020 – 12/2020:

Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für die zu vergebenden Gehölbeseitigungs-, Rückbau-, Bau- und Pflanzmaßnahmen

ab 09/2020:

Vergabe von Leistungen entsprechend dem Bauablauf

10/2020 – 12/2020:

Durchführung erforderlicher Gehölbeseitigungen und Baumfällungen einschließlich gegebenenfalls erforderlicher artenschutzrechtlicher Maßnahmen

Jahr 2021:

01/2021 – 02/2021

Baustelleneinrichtung sowie Rückbau des vorhandenen Tennengroßspielfeldes

03/2021 – 08/2021

Durchführung der Baumaßnahme einschließlich z.B. der erforderlichen Sportplatz- und Wegebauarbeiten, des Anlegens des Entwässerungssystems, der Errichtung der Flutlichtanlage, des Erstellens der Ballfangeinrichtungen und des Verlegens des Kunststoffrasenbelages

ab 10/2021

Durchführung der Ersatzpflanzungen

Jahr 2022:

01/2022 – 06/2022

letzte Leistungen Objektbetreuung, Dokumentation und örtliche Bauüberwachung sowie
Verwendungsnachweis