

Projektplan 2024 - 2028

Projekte Tiefbau - Investiv

Nr.	Projekt	Bearb.	Art	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	Projektübergreifende Tätigkeiten (Antragsprüfungen, Planungsbegleitung, Bürgernachfragen, Gremienvorbereitung, Fachdienstübergreifende Koordinierung, Eigenorganisation, etc.)	alle	EXT	laufend	7.650 h							
1	Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	NN	ABK	2023	100 h	200 h						
2	Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg	Esz	EXT	2023	50 h							
3	Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	Esz	EXT	2023								
4	Entwässerung EÜ Grenzstraße	Esz	EXT	2023	40 h							
5	EÜ Grenzstraße	Re	EXT	2023	40 h							
6	GEP, MW-Entlastungsnachweis, hydr. Sanierung	Os	LWG	2023	100 h							
7	An der Schule	Hü	VOE	2023	160 h							
8	Ausbau Birkenweg	Os	ABK	2024	220 h	50 h						
9	Ausbau Grenzweg	Os	ABK	2024	170 h	75 h	25 h					
10	RKB Friedhofstraße	Os	ABK	2024	150 h	50 h						
11	RW-Beseitigung Krummackerweg	NN	ABK	2024	70 h							
12	Druckrohrleitung Kasselweg	Esz	EXT	2024	100 h							
13	MW-Kanal EÜ Spellener Str	Esz	EXT	2024	100 h	75 h	60 h					
14	Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	Re	EXT	2024	75 h	150 h	20 h					
15	Ausbau Schwanenstraße	Esz	EXT	2024	160 h	60 h						
16	Umlegung RW-Kanal BÜ Steinstraße	Esz	EXT	2024	150 h	50 h	20 h					
17	RW-Kanal Weseler Str	Li	EXT	2024	220 h	20 h						
18	Alte Hünxer Straße	Re	FÖR	2024	350 h	350 h	350 h	150 h	25 h			
19	Ausbau Radweg Mehrstraße	Hü	FÖR	2024	70 h	20 h						
20	Umgestaltung von Bushaltestellen	NN	FÖR	2024	60 h	120 h	20 h					
21	Radweganbindung Breiter Deich	NN	FÖR	2024	125 h	25 h						

Projektplan 2024 - 2028

Projekte Tiefbau - Investiv

Nr. Projekt	Bearb.	Art	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
22 Renaturierung Mommbach (E20)	NN	LWG	2024	200 h	70 h						
23 Wasserversorgungskonzept	Li	LWG	2024	40 h							
24 Ausbau Bahnhofstraße	Hü	VOE	2024	100 h	350 h	325 h	150 h				
25 Stichweg Handwerkerstraße	Hü	VOE	2024	200 h	40 h						
26 Ausbau Friedhofstraße	NN	VOE	2024	50 h	350 h	350 h	150 h				
27 RSB + RWK Posaunenstraße	Os	VOE	2024	280 h	250 h	30 h				20 h	
28 Ausbau Am Steg	Hü	VOE	2024	220 h	30 h						
29 Ausbau Auf dem Hövel	Hü	VOE	2024	220 h	30 h						
30 Erschließung Wohnbeb. Heidestraße	Li	EXT	2025	10 h	150 h	500 h	100 h	10 h			
31 Rathausplatz Ost	Re	FÖR	2025	150 h	350 h	350 h	200 h				
32 Stichstraße Gewerbestraße	NN	VOE	2025	40 h	150 h	20 h					
33 Ausbau Posaunenstraße	Os	VOE	2025	40 h	220 h	20 h				20 h	
34 Ausbau Auf dem Bündler	Hü	VOE	2025	100 h	325 h	325 h	100 h				
35 SW-Kanal Auf dem Bündler	Hü	VOE	2025	30 h	50 h	50 h	10 h				
36 RKB Schwanenstraße	Os	ABK	2026	20 h	150 h	300 h	50 h				
37 Städtebaulichen Anpassungsmaßn.G'Hamm	Os	EXT	2026	5 h	150 h	250 h	100 h	20 h			
38 Betreuung HW-Schutz Mehrum 3	Os	EXT	2026	100 h	30 h	200 h	150 h	50 h	20 h		
39 Ausbau Bruckhausener Leitgraben	NN	FÖR	2026	200 h	100 h	150 h	150 h	75 h	100 h		
40 Ausbau Wirtschaftswege	Be	FÖR	2026	150 h	20 h	150 h	100 h				
41 Ausbau Rönkenstraße	Re	VOE	2026	50 h	150 h	350 h	350 h	150 h	50 h		
42 Umbau Kreisverkehr Bahnhofstraße / Alexanderstraße	Hü	VOE	2026	50 h	50 h	350 h	325 h	100 h			
43 Ausbau Buchenweg	NN	VOE	2026		75 h	220 h	50 h				
44 Neubau Werterhalt (1 Straßenzug a 250 m pro Jahr)	Esz	VOE	2026		100 h	450 h	500 h				

Projektplan 2024 - 2028

Projekte Tiefbau - Investiv

Nr. Projekt	Bearb.	Art	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
68	Unterstützung bei Tiefbauarbeiten im Bereich FD 7.3	Li	EXT	laufend	325 h							
69	städt. Gebäude, Spielplätze, Parkanlagen, Ausgleichspl.	Ha	EXT	laufend	1.700 h							
70	Kontrolle Aufbrüche Versorger, Breitbandausbau	Be	EXT	laufend	850 h							
71	Betreuung Breitbandausbau	Be	EXT	laufend	850 h							
72	Grundstücksentwässerung / Wasserbehörtl. Erl.	Oy	EXT	laufend	1.700 h							
73	SW-Kanalsanierungen Inliner	Esz	LWG	laufend	100 h							
74	SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	Esz	LWG	laufend	100 h							
75	SüwVO-Inspektion	Esz	LWG	laufend	150 h							
76	Ergänzung der SW-Pumpwerke	Esz	LWG	laufend	50 h	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	
77	Starkregenmanagement	Li	LWG	laufend	200 h							
78	Investive Straßensanierung	NN	VOE	laufend	75 h							
Jahressumme					18.760 h	18.430 h	19.445 h	19.320 h	17.805 h	16.075 h	14.835 h	14.500 h

Mitarbeiter SOLL (entsprechend Bedarfsermittlung)	11,0	10,8	11,4	11,4	10,5	9,5	8,7	8,5
Mitarbeiter IST	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
(Ing.-) Mitarbeiter Bedarf	-2,0	-1,8	-2,4	-2,4	-1,5	-0,5	0,3	0,5

Legende Maßnamenart

Städtische Maßnahme
ABK-Maßnahme (Pflichtaufgabe)
Maßnahme Dritte
Gesetzliche Verpflichtung
Fördermaßnahme

VOE
ABK
EXT
LWG
FÖR

Legende Tätigkeit

Vorbereitung (Planung, Anträge, Beteiligungen, etc.)
Baudurchführung
Nachbereitung (Abrechnung, Beiträge, Fördermittel)
Wiederkehrende Einzelarbeiten
Konzeptarbeit

